

LISTA DE ASSUNTOS PENDENTES Situação em 19/03/2026 (Acta nº 26)

1. DONO DE OBRA – CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Nº	Assunto / Descrição	Acta nº	Data	Observações / Estado
1	Fechaduras / Sistema de Mestragem Decisão sobre a utilização de canhão europeu nas fechaduras das carpintarias (em substituição da chave normal), possibilitando mestragem. Necessário definir o nível de mestragem pretendido e saber o montante da maior valia associada.	Acta 26	19/03/2026	<i>O Dono de Obra ficou de analisar juntamente com a direcção da escola. O empreiteiro aguarda decisão urgente para poder adjudicar as carpintarias.</i>

2. FISCALIZAÇÃO – VHM – COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, SA

Nº	Assunto / Descrição	Acta nº	Data	Observações / Estado
1	Formalização das Respostas aos Pedidos de Esclarecimento (PDEs) Comunicação formal por escrito das respostas já acordadas em reunião/obra aos pedidos de esclarecimento do Empreiteiro. Muitas questões foram discutidas e consolidadas, mas ainda sem comunicação formal por parte da Fiscalização.	Acta 26	19/03/2026	<i>VHM comprometeu-se: "...situação que, à partida, na próxima semana ficará completamente resolvida."</i>
2	Análise do Enquadramento Legal das Alterações das Caixilharias / Vidros Análise da questão das alterações dos vidros/caixilharias propostas pelo empreiteiro e o seu enquadramento legal (legislação de contratos públicos). A conclusão deverá ser apresentada ao Dono de Obra para decisão em sede de trabalhos complementares.	Acta 25	12/03/2026	<i>Na Acta 26 o DO aceitou já a solução do projetista. A VHM deverá formalizar a avaliação legal/contratual das eventuais maiores valias.</i>

3. PROJETISTA – SARAIVA + ASSOCIADOS

Nº	Assunto / Descrição	Acta nº	Data	Observações / Estado
1	Peça Desenhada (Draft) do "Muro" junto ao Edifício Existente Entrega da peça desenhada formal do muro de reabilitação junto ao edifício escolar existente. A solução conceptual (varões aço + malha electrossoldada AQ50) foi enviada por mail, mas a peça desenhada formal (projecto de execução) não foi ainda entregue.	Acta 17	15/01/2026	<i>Na Acta 22 (19/02) o projetista comprometeu-se a entregar até final de Fevereiro. Nas Actas 25 e 26 ainda sem resolução. VHM refere que não é impeditivo de alguns trabalhos.</i>
2	Enquadramento das Alterações dos Vidros / Caixilharia – Peça Desenhada (Draft) Fachada Principal Envio de: (1) documento de enquadramento relativo às alterações pretendidas para os vidros/caixilharias; (2) peça desenhada (draft) da caixilharia na fachada principal do edifício, para consolidar o que foi referido em reunião.	Acta 25	12/03/2026	<i>Solicitado formalmente na Acta 26. DO já aprovou a solução. Empreiteiro aguarda urgentemente para poder adjudicar as caixilharias.</i>
3	Resposta sobre Cor (RAL) da Pintura dos Vidros das Caixilharias Definição da cor RAL a utilizar na pintura dos vidros/caixilharias nas zonas onde o projecto prevê chapa lacada. O empreiteiro enviou o conjunto de questões por email em 18/03/2026.	Acta 26	19/03/2026	<i>O projetista de arquitectura ficou de analisar e enviar a resposta. Necessário para avançar com a adjudicação das caixilharias.</i>
4	Procedimento Operativo – "Corpo a Acrescentar" à Laje (Microbetão) Envio de Procedimento Operativo com draft de armadura do "corpo a acrescentar" à laje, cuja secção deverá ser preenchida com microbetão. A VHM não aceita a solução GROUT proposta pelo empreiteiro.	Acta 26	19/03/2026	<i>Solicitado na Acta 26. A fiscalização indicou microbetão como o material correcto para este elemento construtivo.</i>

Nº	Assunto / Descrição	Acta nº	Data	Observações / Estado
5	Análise da Quantidade de Manta Acústica Prevista em Projecto Verificar se a quantidade de manta acústica prevista em projecto (referenciada apenas para um piso, segundo o empreiteiro) está correcta ou se deve abranger outros pisos do edifício.	Acta 25	12/03/2026	<i>O projetista ficou de analisar e posteriormente informar. Relevante para aprovação do material (FAME) e planeamento de obra.</i>

Nota: As actas nº 2, 3, 5, 7, 14, 23 e 24 encontravam-se assinadas (formato digitalizado). A análise baseou-se no texto extraído de todas as actas disponíveis.